



CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL

CNPJ: 49.990.567/0001-41

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente / Tomador: **Câmara Municipal de Cedral**
Município - UF: **Cedral - SP**
Objeto: **Reforma da Câmara Municipal de Cedral**
Endereço: **Praça Guido Perozini, nº 531, Centro, Cedral / SP**
Fonte: **CDHU 200 e SINAPI 01/2026 - Desonerados**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PESO (%)	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04		
				REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.062,76	3,17%	10.062,76	100,00%	100,00%	-		100,00%	-		100,00%	-		100,00%
2	TELHADO	69.438,25	21,89%	13.887,65	20,00%	20,00%	20.831,48	30,00%	50,00%	20.831,48	30,00%	80,00%	13.887,65	20,00%	100,00%
3	ALVENARIA	536,14	0,17%	107,23	20,00%	20,00%	214,46	40,00%	60,00%	214,46	40,00%	100,00%	-		100,00%
4	REVESTIMENTOS	67.349,98	21,23%	13.470,00	20,00%	20,00%	26.939,99	40,00%	60,00%	26.939,99	40,00%	100,00%	-		100,00%
5	ESQUADRIAS	15.955,26	5,03%	-			4.786,58	30,00%	30,00%	4.786,58	30,00%	60,00%	6.382,10	40,00%	100,00%
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.628,41	3,98%	-			3.788,52	30,00%	30,00%	3.788,52	30,00%	60,00%	5.051,36	40,00%	100,00%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	66.840,75	21,07%	13.368,15	20,00%	20,00%	20.052,23	30,00%	50,00%	20.052,23	30,00%	80,00%	13.368,15	20,00%	100,00%
8	PINTURA	68.620,29	21,63%	-			20.586,09	30,00%	30,00%	20.586,09	30,00%	60,00%	27.448,12	40,00%	100,00%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.783,07	1,82%	-			-			-			5.783,07	100,00%	100,00%
TOTAL GLOBAL		317.214,91	100,00%	50.895,79	16,04%	16,04%	97.199,35	30,64%	46,68%	97.199,35	30,64%	77,32%	71.920,45	22,67%	100,00%

Cedral - SP

Local:

segunda-feira, 23 de março de 2026

Data:

Josimar Nascimento Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA: 5.070.631.604 - SP

ART nº 2620260717600